

		 0 4 1 5 0 3 2 5 0 0 1 0 5 2 MR0 1 1				OF 41503-25-001		Lote 018/25			
Produto 052MR011 IMPERMEABILIZANTE BA MARROM RAL 8028					Emissão 09/10/2025 - 10:53		Previsão Entrega 31/12/2025		Qtde(L) 190,60	Qtde(Kg) 226,82	P.ESP 1,1900
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:			Moinho nº			Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	X-02	27,785									
Subtotal		27,785									
2 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
2	G-308	3,969		2641745							
3	G-91	1,587		E424B53771							
Subtotal		5,557									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
4	F-06	29,146		IC0255							
Subtotal		29,146									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 DISPERSAR EM ALTA ATE A FINEZA 5H											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
5	WB-65	81,738		PG0495370							
5	WB-65	12,732		PG0531542							
6	BA-252	13,836		004/25							
7	WB-35	6,010		79295							
8	P-174	0,453		0000696691							
9	G-113	2,268		0027576429							
10	X-02	22,682									
Subtotal		139,721									
7 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
11	BA-07	4,990		113419							
12	BA-09	3,288		114117							
13	BA-18	16,331		0000703861							
Subtotal		24,609									
TOTAIS		226,820									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etap	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
CQ - CONTROLE D						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
ENVASE						
FILTRAGEM						
CQ - CONTROLE D						

