

REALFIX ENGRAZAMENTO INDUSTRIAL		04569600003575MR002				OF 45696-00-003		Lote 001/26			
575MR002 REALTHANE 575 DF MARROM RAL 8004 MS					Emissão 06/03/2026 - 07:52		Previsão Entrega 10/03/2026		Qtde(L) 243,56	Qtde(Kg) 304,70	P.ESP 1,2510
Cliente:		CLEMAR ENGENHARIA LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	P-418	0,000		4978							
1	P-418	30,469		5963							
2	P-25	0,000		4928							
2	P-25	30,469									
Subtotal		60,941									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
3	S-06	28,337		050002834095							
4	G-41	2,132		0002660452							
Subtotal		30,470									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
5	F-58	1,828		2518202							
6	F-253	10,055		LB250722061090							
7	U-16	30,470		M20251281							
8	F-06	54,847		59946-1							
Subtotal		97,201									
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS											
5 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
9	P-25	0,000		4928							
9	P-25	45,704									
10	S-06	27,423		050002834095							
11	S-12	0,000		13836557							
11	S-12	7,008									
12	G-52	0,457		0002698884							
13	G-306	0,176		02524111							
13	G-306	0,584		0002722442							
14	G-66	1,523		25DITA002							
15	SC-43	0,609		003/26							
16	S-06	6,094		050002834095							
Subtotal		89,583									
7 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
17	CT-10	18,891		011/25							
18	CT-07	6,094		017/25							
19	CT-02	1,523		004/26							
Subtotal		26,509									
8 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		304,706									

		 0 4 5 6 9 6 0 0 0 0 3 5 7 5 MR0 0 2			OF 45696-00-003		Lote 001/26			
Produto 575MR002 REALTHANE 575 DF MARROM RAL 8004 MS				Emissão 06/03/2026 - 07:52		Previsão Entrega 10/03/2026		Qtde(L) 243,56	Qtde(Kg) 304,70	P.ESP 1,2510
Cliente:		CLEMAR ENGENHARIA LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica										
CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO										
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável				
SEPARAÇÃO										
DISPERSAO										
COMPLETAGEM										
COLORISTA / TINGI										
CQ - CONTROLE D										
ENVASE										

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

9 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
CAMADA SECA	IT-1.019		40,00	60,00	0,00		
FINEZA HEGMANN	IT-1.007		5,50	6,00	0,00		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,21	1,31	0,00		
SECAGEM AO TOQUE	IT-1.018		0,00	0,00	0,00		
SECAGEM PARA REPI	IT-1.018		4,00	24,00	0,00		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		70,00	80,00	0,00		
CATALISE	7X1 030CT353						
COR	RAL 8004						
COBERTURA (PLACA	MAX 20						
SECAGEM AO MANUS	MAX 4						
LAUDO							

ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

				OF 45696-00-003		Lote 001/26				
Produto 575MR002 REALTHANE 575 DF MARROM RAL 8004 MS				Emissão 06/03/2026 - 07:52		Previsão Entrega 10/03/2026		Qtde(L) 243,56	Qtde(Kg) 304,70	P.ESP 1,2510
Cliente:		CLEMAR ENGENHARIA LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica										

10 ENVASE

Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	575MR002.21 A-92	Quantidade Unitária Total	15,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							