

						OF 42103-00-009		Lote 018/25			
0 4 2 1 0 3 0 0 0 9 0 1 4 P R 0 0 4											
Produto 014PR004 REALUX 14 PRIMER ACABAMENTO PRETO FT ZN					Emissão 18/11/2025 - 14:27		Previsão Entrega 31/10/2025		Qtde(L) 178,42	Qtde(Kg) 231,95	P.ESP 1,3000
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:			Moinho nº			Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	P-411	32,473		5877							
Subtotal		32,473									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	SC-40	13,917		065/25							
Subtotal		13,917									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
3	F-908	0,463		1024A31301							
4	F-51	4,175		5924195							
5	F-36	6,958		25070100-01							
6	U-16	81,184		M2025490							
Subtotal		92,782									
4 HOMOGENEIZAR EM BAIXA POR 20 MIN.											
5 MOAGEM ATÉ FINEZA ESPECIFICA											
6 FINEZA ENCONTRADA VISTO _____											
7 LIMPEZA DO MOINHO											
7	S-06	24,587		0810375704							
Subtotal		24,587									
8 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
8	P-410	48,710		4972							
9	G-657	2,319		25I0594							
10	S-04	11,597		TQ05072025							
11	SC-70	3,247		250I0692							
12	SC-33	2,319		007/25							
Subtotal		68,194									
9 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		231,955									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
MOAGEM						
COMPLETAGEM						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

