

		 0 4 1 7 8 2 2 5 0 0 1 5 7 5 L J 0 7 0				OF 41782-25-001		Lote 018/25			
Produto 575LJ070 REALTHANE 575 DF GALV LARANJA LS					Emissão 16/10/2025 - 10:54		Previsão Entrega 14/10/2025		Qtde(L) 420,71	Qtde(Kg) 534,30	P.ESP 1,2700
Cliente:		INFRATEL INFRAESTRUTURA EM TELECOM LTDA			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	P-25	228,682		4928							
Subtotal		228,682									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	G-657	5,343		25F0833							
Subtotal		5,343									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
3	F-908	1,602		1024A31301							
4	F-253	4,541		LB250414061671							
5	F-06	116,745		IC0255							
6	F-59F	26,715		022508053							
7	F-54F	21,372		022523044							
Subtotal		170,977									
4 HOMOGENEIZAR EM BAIXA POR 20 MIN.											
5 MOAGEM ATÉ FINEZA ESPECIFICA											
6 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
7 LIMPEZA DO MOINHO											
8	S-07	120,218		48444							
Subtotal		120,218									
8 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
9	G-306	2,671		02524111							
10	G-52	1,068		0002597552							
11	G-66	5,343		25AITA001							
Subtotal		9,083									
9 ATENÇÃO COLORISTAS, VERIFICAR A COR											
10 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		534,304									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etap	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
MOAGEM						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

