

		 0 4 2 8 6 2 2 5 0 0 1 0 3 5 A M 0 0 4				OF 42862-25-001		Lote 017/25			
Produto 035AM004 REALUX 35 AMARELO RAL 1004					Emissão 27/11/2025 - 11:47		Previsão Entrega 21/11/2025		Qtde(L) 1.030,99	Qtde(Kg) 1.104,81	P.ESP 1,0716
Cliente:		REALFIX IND E COM DE TINTAS E VERNIZES L			Agrupado: ☐		Urgente: ☐				
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	P-410	279,187		4972							
Subtotal		279,187									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	SC-40	154,674		067/25							
3	G-657	9,943		2510594							
Subtotal		164,618									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
4	F-58	5,524		2518202							
5	F-54F	15,383		022506031							
5	F-54F	64,163		022506032							
6	F-56F	22,096		022502007							
Subtotal		107,167									
4 HOMOGENEIZAR EM BAIXA POR 20 MIN.											
5 MOAGEM ATÉ FINEZA ESPECIFICA											
6 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____											
7 LIMPEZA DO MOINHO											
7	S-06	150,365		0810375704							
Subtotal		150,365									
8 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
8	SC-09	346,029		063/25							
9	G-52	1,104		0002698884							
10	SC-70	19,886		25J0968							
11	SC-37	3,314		002/25							
Subtotal		370,335									
9 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
12	CT-01	33,144		029/25							
Subtotal		33,144									
10 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____											
TOTAIS		1.104,818									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
MOAGEM						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

