

						OF 42639-00-002		Lote 001/25								
0 4 2 6 3 9 0 0 0 0 2 0 5 6 B G 0 4 5					Produto 056BG045 ESMALTE PU BEGE TANQUES RAL 1013 B-50		Emissão 11/11/2025 - 16:24		Previsão Entrega 18/11/2025		Qtde(L) 37,11		Qtde(Kg) 47,17		P.ESP 1,2711	
Cliente:		ALMEIDA STONES LTDA					Agrupado: ☐		Urgente: ☐							
Plano de Fábrica																
Tara do palete:				Tara do tacho:												
Equipamento:				Moinho nº			Dispensor nº					Grindômetro nº				
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)		Assinatura				
1 ITENS A PESAR																
1	P-154	21,229		4946												
Subtotal		21,229														
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI																
2	G-657	0,471		25I0594												
Subtotal		0,471														
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO																
3	F-908	0,094		1024A31301												
4	F-253	5,661		LB250629061090												
5	F-06	9,359		IC0255												
Subtotal		15,115														
4 DISPERSAR ALTA ROTAÇÃO POR 10 MINUTOS																
5 FINEZA ENCONTRADA _____ VISTO _____																
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO																
6	G-15	0,047		79295												
7	S-32	1,651		250514												
8	S-12	2,358		13799357												
9	S-06	5,661		0810375704												
10	G-38	0,094		0002591589												
11	SC-33	0,471		007/25												
Subtotal		10,284														
7 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO																
12	CT-09	0,047		009/25												
13	CT-02	0,004		018/25												
14	CT-10	0,023		007/25												
Subtotal		0,075														
8 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO: _____																
TOTAIS		47,175														

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

