

		 0 4 5 4 7 9 0 0 0 0 3 5 7 1 P R 0 0 3				OF 45479-00-003		Lote 003/26			
571PR003 REALTHANE 571 DF PRETO RAL 9011 B30					Emissão 10/03/2026 - 13:22		Previsão Entrega 11/03/2026		Qtde(L) 3,71	Qtde(Kg) 4,01	P.ESP 1,0807
Cliente:		DCP ESTRUTURAS METALICAS LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote	MP substituição	Lote substituição	Quantidade substituição (kg)	Assinatura			
1 ITENS A PESAR											
1	P-418	1,343		4978							
Subtotal		1,343									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
2	G-308	0,040		2641745							
Subtotal		0,040									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
3	F-06	0,320		59946-1							
4	F-36	0,096		25070100-01							
5	F-41	0,120		72041125							
6	F-02	0,040		1026A31903							
Subtotal		0,577									
4 DISPERSAR EM ALTA POR 20 MIN											
5 ATINGIR TEMPERATURA 58° A 62°											
6 FINEZA ENCONTRADA VISTO											
7 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
7	S-06	0,229		050002834095							
8	P-418	0,781		4978							
9	G-306	0,004		02524111							
10	S-34	0,413		CAC20250626							
11	G-58	0,020		0002604829							
Subtotal		1,447									
8 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
12	CT-02	0,601		004/26							
Subtotal		0,601									
9 FILTRAR COM MALHA #100 VISTO:											
TOTAIS		4,010									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

