

REALFIX INDUSTRIAS		04415800001014GR004				OF 44158-00-001		Lote 001/26			
Produto 014GR004 REALUX 14 PRIMER ACABAMENTO GRAFITE JJA					Emissão 15/01/2026 - 08:15		Previsão Entrega 21/01/2026		Qtde(L) 115,42	Qtde(Kg) 141,35	P.ESP 1,2246
Cliente:		WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS LTDA				Agrupado: ☐		Urgente: ☐			
Plano de Fábrica											
Tara do palete:				Tara do tacho:							
Equipamento:				Moinho nº		Dispensor nº				Grindômetro nº	
Seq	Item	Qtde Solicitada (kg)	Qtde real (kg)	Lote		MP substituição		Lote substituição		Quantidade substituição (kg)	Assinatura
1 ITENS A PESAR											
1	P-410	28,270		4987							
2	SC-40	9,894		001/26							
Subtotal		38,164									
2 ADIC ITENS ABX SOB AGITAÇÃO E HOMOG 15MI											
3	G-657	1,413		25J1213							
4	S-06	14,983		050002800332							
Subtotal		16,396									
3 ADICIONAR SOB BAIXA AGITAÇÃO											
5	F-253	1,413		LBZ50721061090							
6	F-908	0,282		1024A31301							
7	U-16	38,164		M20251281							
Subtotal		39,860									
4 DISPERSAR EM ALTA POR 20 MIN											
5 FINEZA ENCONTRADA VISTO _____											
6 COMPLETAR SOB AGITACAO C/ ITENS ABAIXO											
8	F-103	9,894		65337/030							
9	P-410	22,616		4987							
10	SC-70	2,402		25J0968							
Subtotal		34,913									
7 FAZER SOL ITENS ABX SEPARADO E ADIC AO L											
11	D-10	0,565		1120/25							
12	S-06	2,261		050002800332							
Subtotal		2,827									
8 ADICIONAR MISTURA ACIMA AO PRODUTO											
9 AJUSTAR A COR C/ OS ITENS ABAIXO											
13	CT-07	0,565		013/25							
14	CT-10	0,141		007/25							
Subtotal		0,706									
10 FILTRAR COM MALHA #200 VISTO: _____											
TOTAIS		132,869									

CONTROLE DE TEMPO DE PROCESSO						
Etapa	Equipamento/Balança	Data	Código Barras	Hora Início	Hora Término	Responsável
SEPARAÇÃO						
DISPERSAO						
COMPLETAGEM						
COLORISTA / TINGI						
CQ - CONTROLE D						
ENVASE						

REALFIX

ENXAS INDUSTRIAIS

04415800001014GR004

OF

44158-00-001

Lote

001/26

014GR004

REALUX 14 PRIMER ACABAMENTO GRAFITE JJA

Emissão

15/01/2026 - 08:15

Previsão Entrega

21/01/2026

Qtde(L)

115,42

Qtde(Kg)

141,35

P.ESP

1,2246

Cliente:

WSVB FABRICACAO DE CALDEIRAS LTDA

Agrupado:

☐

Urgente:

☐

Plano de Fábrica

() REQUER REFORMULAÇÃO

() NÃO REQUER REFORMULAÇÃO

APROVADOR POR : _____

11 CONTROLE DE QUALIDADE							
Parâmetro	Método	Equipamento	Min.	Max.	Média Últimos Lotes	Resultado	Assinatura
FINEZA	IT-1.007		5,50	6,00	5,66		
PESO ESPECIFICO	IT-1.010		1,18	1,30	1,26		
SECAGEM AO TOQUE	IT-1.018		20,00	30,00	26,66		
SECAGEM FINAL	IT-1.018		24,00	72,00	63,66		
VISCOSIDADE UK	IT-1.008		70,00	80,00	80,00		
SECAGEM AO MANUS	IT-1.018		180,00	240,00	206,66		
COR	TEM PADRAO NO CQ						
DILUENTE	010SV004						
LAUDO							
LOTE - DILUENTE							
FURO + FEUTRO							

ACERTO - CQ										
Código MP	Quantidade (Kg)	Lote MP	Motivo	Ação	Responsável CQ	Operador		Data/Hora:		

12 ENVASE							
Quantidade Recebida Envase (Kg) Tacho + Pallet		Código / Embalagem	014GR004.82 A-92	Quantidade Unitária Total	30,00 1	Quantidade Unitária Real (Envase)	
Filtro () mm	() novo	() usado		Sobra de Produto (Kg)		Falta de Produto (Kg)	
Observações							